




REPORTE DE AVANCE DE OBRA

| DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO   |   | CALENDARIO DE OBRA  |         |               | DATOS DEL REPORTE        |  | 2017              |  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
|--|---|---|---------|---------------|--------------------------|--|-------------------|--|-----|-----|---|----|------|-----|-----|-----|---|--|---|---|------|-----|-----|-----|---|--|
| NOMBRE: <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO</u><br>DOMICILIO COMPLETO: <u>AV. TECNOLÓGICO S/N COL. EL SAHUARO</u> |   | FECHA DE INICIO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>11</td><td>6</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table><br>FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>7</td><td>12</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table> |         |               | 11                       | 6                                      | 2016              | DÍA  | MES | AÑO | 7 | 12 | 2016 | DÍA | MES | AÑO | REPORTE NO.: <u>3</u><br>FECHA: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>7</td><td>3</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table> |  | 7 | 3 | 2017 | DÍA | MES | AÑO | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA<br>COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA<br>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |
| 11   | 6   | 2016  |         |               |                          |  |                   |  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
| DÍA  | MES   | AÑO   |         |               |                          |  |                   |  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
| 7  | 12  | 2016  |         |               |                          |  |                   |  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
| DÍA  | MES   | AÑO   |         |               |                          |  |                   |  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
| 7  | 3   | 2017  |         |               |                          |  |                   |  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
| DÍA  | MES   | AÑO   |         |               |                          |  |                   |  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
| PROGRAMA Y AÑO   | CONCEPTO DE LA OBRA   | RECURSO   |         |               | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | PROTOTIPO                              | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
|  |   | FEDERAL   | ESTATAL | TOTAL         |                          |  |                   |  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
| PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA PROEX DE 2015   | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II. | 15,632,168.41   |         | 15,632,168.41 | 15,632,168.41            | UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II | 65%               | LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II.<br><br>SE REALIZAN TRABAJOS DEN EL EDIFICIO PLANTA BAJA, CONSTRUCCION DE MUROS DE TABLARROCA , PLAFONES, INSTALACION DE AZULEJO EN SANITARIOS, COLOCACION DE TUBERIAS DE COBRE, PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DE EQPOS. MINSPLIT, LIMPIEZA, HABILITADO DE ALUMINIO PARA VENTANERIA EN PLANTA ALTA, PISO Y TIROL EN PLANTA BAJA, HABILITADO DE ALUMINIO PARA CANCELERIA, EN OBRA EXTERIOR, ESTACIONAMIENTO DETALLADO DE TERRACERIAS EN AREA DE RAMPA, RED SANITARIA DETALLADO DE REGISTROS, EN SUBESTACION CONSTRUCCION DE NICHOS PARA TABLERO F.LINE. |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
|  |   |   |         |               |                          |  |                   |  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
|  |   |   |         |               |                          |  |                   |  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |
|  |   |   |         |               |                          |  |                   |  |     |     |   |    |      |     |     |     |   |  |   |   |      |     |     |     |   |  |

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

---

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN<br>NOMBRE: <u>OSWALDO GONZALEZ FIGUEROA</u><br>CARGO: <u>JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO</u><br>CORREO ELECTRONICO: <u>planeacion@its.mx</u><br>TEL. 10 DIGITOS: <u>6622606500 ext. 112</u> | <br>FIRMA | <br>VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO<br>NOMBRE COMPLETO:<br>S.E.P.<br>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO | <u>M. C. E. CARMEN ADOLFO RIVERA CASTILLO</u><br><br>FIRMA |
|---|---|--|---|

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)  
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)