




REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA			DATOS DEL REPORTE		2017																			
NOMBRE: <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO</u> DOMICILIO COMPLETO: <u>AV. TECNOLÓGICO S/N COL. EL SAHUARO</u>		FECHA DE INICIO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>11</td><td>6</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table> FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>7</td><td>12</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			11	6	2016	DÍA	MES	AÑO	7	12	2016	DÍA	MES	AÑO	REPORTE NO.: <u>4</u> FECHA: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>6</td><td>4</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		6	4	2017	DÍA	MES	AÑO	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
11	6	2016																								
DÍA	MES	AÑO																								
7	12	2016																								
DÍA	MES	AÑO																								
6	4	2017																								
DÍA	MES	AÑO																								
PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES																		
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL																						
PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA PROEX DE 2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	30,000,000.00		30,000,000.00	15,632,168.41	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	91%	CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO, YA SE SUMINISTRARON LOS MUEBLES SANITARIOS, SE TRABAJA EN PLAFONES, DETALLADO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA E INSTALACIÓN DE BARANDALES.																		

**COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:**

LICITACIÓN NO.LO-826055986-E43-2016 DE FECHA 30 DE MAYO 2016 POR UN IMPORTE DE \$13,476,007.25 MAS 2,156,161.18 DE I.V.A. TOTAL \$ 15,632,168.41, SE TIENE RETRASO EN LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA SEGÚN CALENDARIO DE OBRA, SEGÚN EL CONTRATISTA DE LA OBRA SE ESTABLECIÓ UNA FECHA DE ENTREGA DEL EDIFICIO PARA EL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO 2017, POR MEDIO DE UN CONVENIO ENTRE CONTRATISTA E I.S.I.E., SE SOLICITÓ UNA COPIA DE DICHO CONVENIO Y ESTAMOS EN ESPERA DE RECIBIRLO.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: <u>OSWALDO GONZÁLEZ F. GUEROA</u> CARGO: <u>JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO</u> CORREO ELECTRONICO: <u>fgueroa@itsh.mx</u> TEL 10 DIGITOS: <u>6622898500 ext 112</u>	 FIRMA	VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO  FIRMA	NOMBRE COMPLETO: <u>M. C. E. CARMEN ADOLFO RIVERA CASTILLO</u> 
--	---	--	---

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)  
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)