

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ACTA DE ENTREGA DE OBRA

K

En la localidad de HERMOSILLO, Sonora siendo las 10:00Hrs. del día 7 de Agosto del 2017, se reunieron las personas cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento para realizar la entrega formal de la obra cuyos datos se describen a continuación:

NOMBRE DE LA ESCUELA:	INST. TEC. DE HERMOSILLO		
LOCALIDAD:	HERMOSILLO	MUNICIPIO:	HERMOSILLO
FECHA INICIO:	1/06/2016	FECHA TERMINACIÓN:	1/06/2017

META CONSTRUIDA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
AULAS <input type="checkbox"/>	(15-IT-0007) CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
LABORATORIOS <input type="checkbox"/>	
TALLERES <input type="checkbox"/>	
ANEXOS <input type="checkbox"/>	
REPARACIÓN <input type="checkbox"/>	

AREA CONSTRUIDA	INVERSION EJERCIDA
EDIFICIOS	M2 CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN \$ 15,632,168.39
PAVIMENTOS	M2 MOBILIARIO Y EQUIPO
TOTAL	M2 TOTAL \$ 15,632,168.39

Los asistentes proceden a realizar un recorrido por la obra mencionada, y acto seguido el Representante del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa hace la entrega material de la misma a las Autoridades del Plantel y de la Sociedad de Padres de Familia, quienes reciben a entera satisfacción en presencia de las personas que asisten al presente acto, firmándose al calce para constancia.

ENTREGAN POR EL I.S.I.E.:		FIRMA		S.E.P. DE HERMOSILLO DIRECCION		SI	NO
1. ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA/ Coordinador Ejecutivo del I.S.I.E.	1		2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ING. HUGO A. ISSA PERAZA Supervisor de Obra del I.S.I.E.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ING. JOSE FELICIANO MARTINEZ GARCIA/ Director General de Obras del I.S.I.E.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RECIBEN POR LA ESCUELA:							
1. ADOLFO RIVERA Director del Plantel CASTILLO	1						
1. Se le dio capacitación / información sobre los cuidados que requieren las instalaciones de los trabajos realizados						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Se cubrieron las necesidades en las instalaciones de:						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1 Servicios sanitarios						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Instalaciones eléctricas						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Bebederos de agua potable						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Seguridad Estructural						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Cerco perimetral						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ¿Considera Usted que persisten necesidades en el plantel? ¿Cuáles?						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ACTA DE RECEPCION DE OBRA

En la localidad de HERMOSILLO, Sonora siendo las 9:00 Hrs. del día 8 de Junio del 2017, se reunieron las personas cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento para realizar la recepción formal de los trabajos cuyos datos se describen a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA:	EDUC. SUPERIOR	INST. TEC. DE HERMOSILLO
LOCALIDAD:	HERMOSILLO	MUNICIPIO: HERMOSILLO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (15-IT-0007) CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

NÚMERO DEL CONTRATO:	ISIE-NC-16-020	FECHA DEL CONTRATO:	31/05/2016
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 15,632,168.41	MONTO DEL CONVENIO MODIFIC.:	\$ 0.00
FECHA INICIO CONTRATO:	1/06/2016	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	27/11/2016
FECHA DE INICIO REAL:	11/06/2016	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	1/06/2017

El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, dentro de los términos del contrato y de sus disposiciones generales, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

Por su parte el contratista manifiesta que no existen reclamaciones pendientes de pago y así mismo hace entrega del plano o croquis de las redes exteriores realizadas, fianza de garantía contra vicios ocultos, resultados de las pruebas finales del concreto utilizado, manuales y garantía de los equipos instalados en su caso, garantía de la impermeabilización en su caso y la bitácora original de la obra.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

CONCEPTO	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE
ESTIMACIÓN No. 1	DEL 11/06/2016 AL 30/06/2016	\$ 71,573.03
ESTIMACIÓN No. 2	DEL 1/07/2016 AL 31/07/2016	\$ 47,593.74
ESTIMACIÓN No. 3	DEL 1/08/2016 AL 31/08/2016	\$ 393,272.63
ESTIMACIÓN No. 4	DEL 1/09/2016 AL 30/09/2016	\$ 1,109,530.66
ESTIMACIÓN No. 5	DEL 1/10/2016 AL 31/10/2016	\$ 1,780,311.46
ESTIMACIÓN No. 6	DEL 1/11/2016 AL 15/11/2016	\$ 257,372.98
ESTIMACIÓN No. 7	DEL 16/11/2016 AL 30/11/2016	\$ 1,515,618.15
ESTIMACIÓN No. 8	DEL 1/12/2016 AL 31/12/2016	\$ 1,267,648.68
ESTIMACIÓN No. 9	DEL 1/01/2017 AL 21/01/2017	\$ 8,790,820.61
ESTIMACIÓN No. 10	DEL 22/01/2017 AL 1/06/2017	\$ 398,426.45
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:		\$ 15,632,168.39
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 0.02

El contratista hace entrega de póliza de fianza para responder por posibles defectos que resultaren en los trabajos, así como de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido, por un periodo de 12 meses posteriores a la fecha de la presente acta.

AFIANZADORA	POLIZA		
	FECHA	NUMERO	IMPORTE
LIBERTY FIANZAS, S.A.DE C.V	8-06-17	1857488-0000	\$1,563,216.84 ^{0.00}

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ACTA DE RECEPCION DE OBRA

RECIBEN POR EL I.S.I.E.:		FIRMA	
1. ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA Coordinador Ejecutivo del I.S.I.E.	1	2	3
2. ING. HUGO A. ISSA PERAZA Supervisor de Obra del I.S.I.E.			
3. ING. JOSE FELICIANO MARTINEZ GARCIA Director General de Obras del I.S.I.E.			
ENTREGAN POR LA CONTRATISTA:		FIRMA	
1. LIC. RAFAEL HURTADO OCAÑO Representante de la Contratista	1	2	
2. Superintendente de Obra			