

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la localidad de HERMOSILLO, Sonora siendo las 10:00Hrs. del día 12 de Marzo del 2018, se reunieron las personas cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento para realizar la entrega formal de la obra cuyos datos se describen a continuación:

NOMBRE DE LA ESCUELA:	INST. TEC. DE HERMOSILLO		
LOCALIDAD:	HERMOSILLO	MUNICIPIO:	HERMOSILLO
FECHA INICIO:	26/12/2016	FECHA TERMINACIÓN:	12/02/2018

META CONSTRUIDA

- AULAS
- LABORATORIOS
- TALLERES
- ANEXOS
- REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

(15-IT-0006) CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROSPAECIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

AREA CONSTRUIDA

INVERSION EJERCIDA

EDIFICIOS	M2	CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN	\$	38,034,565.71
PAVIMENTOS	M2	MOBILIARIO Y EQUIPO		
TOTAL	M2	TOTAL	\$	38,034,565.71

Los asistentes proceden a realizar un recorrido por la obra mencionada, y acto seguido el Representante del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa hace la entrega material de la misma a las Autoridades del Plantel y de la Sociedad de Padres de Familia, quienes reciben a entera satisfacción en presencia de las personas que asisten al presente acto, firmándose al calce para constancia.

ENTREGAN POR EL I.S.I.E.:			
1. ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA/ Coordinador Ejecutivo del I.S.I.E.	1	2	3
2. ING. HUGO A. ISSA PERAZA Supervisor de Obra del I.S.I.E.			
3. ING. JOSE FELICIANO MARTINEZ GARCIA/ Director General de Obras del I.S.I.E.			
RECIBEN POR LA ESCUELA:		FIRMA	
1. ADOLOFO RIVERA CASTILLO Director del Plantel	1		

- 1. Se le dio capacitación / información sobre los cuidados que requieren las instalaciones de los trabajos realizados SI NO
- 2. Se cubrieron las necesidades en las instalaciones de:
 - 2.1 Servicios sanitarios SI NO
 - 2.2 Instalaciones eléctricas SI NO
 - 2.3 Bebederos de agua potable SI NO
 - 2.4 Seguridad Estructural SI NO
 - 2.5 Cerco perimetral SI NO
- 3. ¿Considera Usted que persisten necesidades en el plantel?
¿Cuáles? SI NO



S.E.P.
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE HERMOSILLO
RECCIÓN

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega del Contrato No. **ISIE-NC-16-088**

Pág. xxxxx de xxxxx

68-DGO-P02-F11/REV.06

Referente a la obra que ampara el contrato de la presente Acta, y que se refiere a Construcción de primera etapa del Centro Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Sector Aeroespacial, se hace constar que se ejerció un monto total por la cantidad de \$37,114,070.30 m.n., más el pago de dos escalatorias por \$920,495.41 m.n., dando un total ejercido de \$38,034,565.71 quedando en la construcción física pendientes por ejecutar los siguientes conceptos: 1).- Cableado y contactos para red de voz y datos, 2) Ductería de Aire Acondicionado para sala de capacitación en Planta Alta, 3).- Tres luminarias en plafón interior de mezanine en Planta Alta, 4).- En los equipos de Aire Acondicionado para la Planta Alta, falta la interconexión entre unidades condensadoras y evaporadoras, incluyendo el cable eléctrico de control, la tubería de gas refrigerante y termostatos, 5).- Arranque y prueba de Equipos de Aire Acondicionado, 6).- Suministro e instalación de reguladores de voltaje, proyectados en centros de carga que se ubican en SITE de Planta Baja, 7).- Suministro y colocación de luminarias de emergencia, 8).- Sistema contra incendio y señalización, 9).- Plazoleta exterior, iluminación y jardinería, 10).- Escalones de madera para escalera, 11).- Barandales de cristal templado para escalera y área de exposición, 12).- Cancelería y vidrio en área de Administración en Planta Baja