

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO  
 DOMICILIO COMPLETO AV. TECNOLÓGICO S/N COL. EL SAHUARO

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO 

11	6	2016
DÍA	MES	AÑO

  
 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO 

7	12	2016
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL REPORTE

REPORTE NO. 

6
---

  
 FECHA 

6	6	2017
DÍA	MES	AÑO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA PROEX OE 2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II.	30,000,000.00		30,000,000.00	15,632,168.41	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	99%	EL TOTAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS YA SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO; ÚNICAMENTE FALTAN DETALLES PARA CONCLUSIÓN DE OBRA (ESPEJOS EN BAÑOS, DETALLES EN CANCELES DE ALUMINIO Y DE APERTURA TOTAL EN PUERTA DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO)

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

NOS ENCONTRAMOS EN ESPERA DEL AVISO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, POR PARTE DE I.S.I.E.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : OSWALDO GONZALEZ FIGUEROA  
 CARGO : JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO  
 CORREO ELECTRONICO: planeacion@iuh.mx  
 TEL 10 DIGITOS : 6622606500 ext 112



S.E.P.  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO  
 DIRECCIÓN

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE COMPLETO: M. C. E. CARMEN ADOLFO RIVERA CASTILLO

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)  
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)