

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO
 DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO SIN COL. EL SAHUARO

FECHA DE INICIO: 26 12 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 23 6 2017

REPORTE NO.: 4
 FECHA: 4 5 2017

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA PROEX DE 2015	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROSPAZIAL.	40,000,000.00		40,000,000.00	37,147,245.74	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AEROSPAZIAL.	9%	SE TRABAJA EN COLADO DE PLANTILLAS, SE ARMA LA CMBRA PARA ZAPATASSEGUN EL DISEÑO DE PROYECTOS SE COLOCA EL ACERO PARA PROCEDER AL COLADO DEL ELEMENTO.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:


RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: OSWALDO GONZALEZ FIGUEROA

NOMBRE: _____

CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO


CORREO ELECTRONICO: planeacion@iht.mx

TEL 10 DIGITOS: 6622609500 ext 112

FRMA: 

Nombre del Instituto: M.C.E. CARMEN ADOLFO RIVERA CASTILLO

Nombre Completo: S.E.P. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO DIRECCION

Nombre del Reporte: 

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)