

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSELO  
 AV. TECNOLÓGICO S/N COL. EL SAGRADO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA  
 FECHA DE INICIO: 1 9 2017  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 12 2017

FECHA DEL REPORTE: 10 12 2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES
		FECHA	ESTIM.	TOTAL		%	\$				
PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTIVA EDUCATIVA FRENTE A LOS 2015	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VINCULACIÓN ESCUELA PRIMARIA		14,324,514.46	14,324,514.46	14,324,514.46	7%	1,000,000.00	6000	60%	SE TRABAJA CON EL COLADO DE LA ULTIMA LOSA Y SE TRABAJA CON LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: GONZALO GONZALEZ FLORES  
 CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO  
 CORREO ELECTRONICO: gonzalezg@iteh.mx  
 TEL. 50 DÍGITOS: 562 2 60 02 04 112

NOBRE: M.C. JUAN CARLOS MORA CASTILLO  
 VO ASESORADO DEL INSTITUTO  
 FIRMA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA VÍA PROYECTO CONCLUIDO

PAZ FONDO DE PARTICIPACIONES CONTRIBUTIVAS 2014 Y 2015  
 PARA LA FINANCIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO  
 PROCESO PROGRAMÁTICO DE EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)

PAC PROYECTO DE ANEXO A LA CALIDAD  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)  
 ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DESARROLLO  
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.